

附表1

2025年普通国省干线公路养护工程项目半年度信用考核扣分情况汇总表（施工单位）

序号	市	县	项目名称	单位名称	履约情况		进度		管理行为标准化		工地建设标准化		施工工艺标准化		安全文明标准化及廉政		备注
					存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	
1	宁德市	霞浦县	G228霞浦县盐田乡鹅湾至盐田乡盐田村段路面改造工程及G228霞浦县溪南镇德土鼻至盐田乡鹅湾段路面改造工程	福建省陆海工程科技有限公司	/	0	/	0	1.标准化实施方案内容未针对性编制。-1 2.仪器使用章程未上墙。-0.5 3.内业档案管理制度不完整，如各参建单位往来文件未归档。-0.5 4.缺4月份工资发放台账。-1 5.施工方案内容与项目实际情况有偏差。-0.5 6.质检资料存在相关人员未签字及意见结论未填写。-0.5	4	1.施工路口未设置安全标示标牌。-0.5	0.5	1.个别路段沥青路面边缘未压实到位。-1 2.硬路肩未设置断缝。-1	2	1.未制定安全保障方案。-1 2.管理人员未挂牌上岗。-0.5 3.未进行沥青职业病防护知识宣讲。-0.5 4.维持通车路段警示标志设置不足。-1	3	
2	莆田市	涵江区	G324线涵江区江口镇海星村至白塘镇埭里村段路面改造工程	浙江交工集团股份有限公司	1.12月16日项目经理请假未经总监办签字盖章批准。（享受AA、A级信用结果）。-5	5	/	0	1.项目标准化实施方案不完善，未考虑现场实际与平交口交叉情况进行编制。-1 2.农民工人员进退场台账登记不齐全。-1	2	/	0	1.K69+100处沥青面层碾压不到位。-1 2.试验段总结报告施工时间与施工、监理旁站记录时间不一致。-2	3	1.K73+100右侧隔离栅施工过程中，未按照有关养护作业区的要求进行布控。-1 2.2025年2月13日《安全教育培训活动记录》记录人未签字。-1	2	
3	莆田市	涵江区	S310线涵江区大洋乡霞洋村至庄边镇黄洋村部分路段路面改造工程	江西共进实业有限公司	1.12月16日项目经理请假未经总监办签字盖章批准。（未享受AA、A级信用结果）。-3	3	/	0	1.项目标准化实施方案不完善，未考虑现场实际与平交口交叉情况进行编制。-1 2.12月份农民工工资发放台账与签字记录不一致。-1 3.施工方案内容未包含旧防撞护栏斜端头改造等内容。-0.5 4.项目中间交工资料未附自检和试验检测报告等质保资料。-0.5	3	/	0	1.路肩施工未对新铺的沥青路面采取保护措施。-0.5 2.路肩施工工艺不满足规范要求，如存在爆模现象。-0.5	1	1.施工路段路面主体已完工通车，全线未按《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）等标准要求设置施工警示标志及临边防护等，存在安全隐患。-1 2.S310线施工路段全线砼护栏未及时施工（加高）且未设置警示警告标志。-1	2	
4	泉州市	惠安县	G228线辋川至后美段（二期）、后美至海灵大道段路面改造工程	福建省路桥建设集团有限公司	/	0	/	0	1.标准化实施方案内容未针对性编制。-1 2.仪器使用章程未上墙。-0.5 3.质量管理体系中缺少立交、桥涵、绿化等项目管理。-0.5 4.工资发放台账农民工签字存在代签。-1 5.施工方案内容出现与本项目无关的内容。-0.5 6.质检资料存在相关人员未签字及意见结论未填写。-0.5	4	/	0	1.硬路肩线型控制较差。-1 2.路缘石基础未按图纸施工。-0.5	1.5	1.未制定安全保障方案。-1 2.机械停放处未按要求设置安全警示标志。-1 3.管理人员未挂牌上岗。-0.5 4.维持通车路段警示标志设置不足。-1	3.5	
5	泉州市	南安市	G324线K215+126-K224+276水头段路面重铺工程	浙江交工集团股份有限公司	1.项目经理请假未经总监办签字盖章批准。（未享受AA、A级信用结果）。-3	3	/	0	1.标准化方案中试验抽检频率不满足规范要求。-1 2.工资发放台账农民工签字存在代签。-1 3.质检资料存在相关人员未签字及意见结论未填写。-0.5	2.5	/	0	1.试验段总结内容中施工工艺前后描述不一致。-2 2.硬路肩顶面标高控制较差，路肩外侧与压顶高差达6cm以上。-1 7.现浇排水沟部分顶板模板未拆除。-1	4	1.未按要求设置安全施工标志。-1 9.排水沟等深坑临边防护设置不规范。-1 10.路幅中间坑槽防护设置不规范。-1 11.管理人员未挂牌上岗。-0.5 12.维持通车路段警示标志设置不足。-1	4.5	
6	福州市	连江县	连江G228线马鼻镇村前村至官坂镇文山村路面改造工程	青岛交建集团有限公司	/	0	/	0	1.标准化实施方案内容未针对性编制。-1 2.投资进度图、仪器使用章程未上墙。-1 3.质检资料存在相关人员未签字及意见结论未填写。-0.5	2.5	/	0	1.硬路肩线型及标高控制较差。-1 1.盲沟无泄水孔，排水不畅。-1	2	1.砼护栏施工现场未按要求设置安全警示标志。-1 2.旧波形护栏拆除后迎车面端头未设置安全警示标志。-1 3.未进行沥青职业病防护知识宣讲。-0.5 4.维持通车路段警示标志设置不足。-1 5.切割育沟处的ATB废料未清理。-1	4.5	

2025年普通国省干线公路养护工程项目半年度信用考核扣分情况汇总表（施工单位）

序号	市	县	项目名称	单位名称	履约情况		进度		管理行为标准化		工地建设标准化		施工工艺标准化		安全文明标准化及廉政		备注
					存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	存在问题	扣分	
7	南平市	建阳	2024年建阳普通省道次差路路面改造工程设计施工总承包	福建省路翔工程设计有限公司	/	0	/	0	1.标准化实施方案内容未针对性编制。-1 2.投资进度图内容设计不合理。-0.5 3.缺2-4月份农民工工资发放台账。-1 4.质检资料存在相关人员未签字及意见结论未填写。-0.5 5.未能提供水的氯离子检测报告。-0.5	3.5	/	0	1.硬路肩未设置断缝。-1 2.个别路口排水不畅。-1 3.个别波形护栏基础悬空。-1 4.标线边缘线未设置排水口。-1	4	1.管理人员未挂牌上岗。-1 2.维持通车路段警示标志设置不足。-1	2	

附表 2

2025年普通国省干线公路养护工程项目半年度信用考核扣分情况汇总表（监理单位）

序号	设区市	县	项目名称	监理单位	履约情况		管理行为标准化		工艺标准化管理			安全文明标准化管理			备注
					存在问题	扣分	存在问题	扣分	管理办法	管理实绩	扣分	管理行为	管理实绩	扣分	
1	宁德市	霞浦县	G228霞浦县盐田乡鹅湾至盐田乡盐田村段路面改造工程及G228霞浦县溪南镇德土界至盐田乡鹅湾段路面改造工程	福建安华发展有限公司	1.无外委试验室的批复材料。-1	1	1.监理计划、监理细则未按实际工程情况编制。-2 2.4月份工地例会内容与变更资料不符。-1 3.3、4月份月报内容不完善，如缺少工程形象进度完成情况汇总表、总监办人员到岗与出勤情况表。-1 4.监理日记、巡视、旁站记录不完整。-3 5.没有统计项目部人员考勤情况。-2 6.对施工测量结果未进行审核。-1 7.未按规定频率对原材进行独立抽检验证。-1 8.质量抽检资料签章不完整。-1 9.无路面压实度、厚度的抽检报告。-1	13	/	-1.4	1.4	1.5人未签订安全生产责任状。-2.5 2.未召开第一次安全生产月例会。-1	-1.5	5.0	
2	莆田市	涵江区	S310线涵江区大洋乡霞洋村至庄边镇黄洋村部分路段路面改造工程及G324线涵江区江口镇海星村至白塘镇康里村段路面改造工程	福建新路达交通建设监理有限公司	/	0	1.仪器使用章程未上墙。-0.5 2.监理计划、细则未结合沥青路面施工针对性制定旁站、巡视抽检等计划。-2 3.12月份工地例会总监未参会，无签到记录。-1 4.第2期监理月报整改情况汇总数据前后不一致。-1 5.G324线路面改造项目试验段旁站记录时间与总结报告不一致。-1 6.施工测量抽测结果未出具是否满足要求等结论。-1 7.未按规定对钢筋原材进行抽检。-1	7.5	/	-1.4	1.4	/	-1.0	1.0	
3	泉州市	惠安县	G228线桐川至后美段（二期）、后美至海灵大道段路面改造工程	福建路信交通建设监理有限公司	/	0	1.监理细则未按实际工程情况编制。-1 2.未提供交安标线的抽检报告。-1 3.质量抽检资料签章不完整。-1 4.对现场质量问题未及时发出监理指令。-1	4	1.标准化管理办法针对性不足。-2	-1.0	3.0	1.未编制监理单位安全应急预案。-2	-1.8	3.8	
4	泉州市	南安市	G324线K215+126~K224+276水头段路面重铺工程	福建新路达交通建设监理有限公司	/	0	1.监理细则未按实际工程情况编制。-1 2.对项目部人员履约不到位行为未发文通知整改。-2 3.未按规定频率对矿粉、外加剂等原材独立抽检验证。-1 4.测量资料记录未闭合。-1 5.质量抽检资料签章不完整。-1 6.对现场安全问题未及时发出监理指令。-1	7	/	-2.8	2.8	1.未组织召开安全生产第一次月例会。-1 2.未编制监理单位安全应急预案。-2	-2.3	5.3	
5	福州市	连江县	连江G228线马鼻镇村前村至官坂镇文山村路面改造工程	福建路信交通建设监理有限公司	/	0	1.组织机构图、投资进度图、仪器使用章程未上墙。-1.5 2.质量抽检资料签章不完整。-1 3.钢筋、沥青原材料抽检报告未附质保材料。-1	3.5	1.未组织总监办内部标准化宣贯学习。-2	-1.4	3.4	1.未编制监理单位安全应急预案。-2	-2.3	4.3	